

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------------------------|-----------|--------|------------|--|-----|-----------------------------------|---------|---------------|
|  DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACION | | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PLAN DE ACCION 2011 ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | | CODIGO: VERSION: FECHA DE APROBACION: PAGINA: | | | | |
| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | | | | | | | | | | | |
| EJE | | 4 | GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO | | 404 | Fortalecer y mejorar el abastecimiento de agua potable y la recolección, disposición y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos en el área urbana y rural del Valle del Cauca. | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | 4041 | Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento | | | | | | | | | | |
| SUBPROGRAMA | | 40412 | Abastecimiento y potabilización de acueductos urbanos y rurales. | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD | | | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP | | | | | | | | | | |
| Meta de Producto | | PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES | | | | | | RESPONSABLE | IMPACTO | OBSERVACIONES |
| Código | Descripción Meta al 2011 | | | | SEMESTRE 1 | | | SEMESTRE 2 | | | | | |
| | | | | | Prog | alcanzado | % | Prog | alcanzado | % | | | |
| | Reconstruir y rehabilitar 24 sistemas de acueducto afectados por la emergencia invernal | Atención a las afectaciones en la infraestructura de los sistemas de acueducto presentadas por la emergencia invernal en la zona rural de los municipios de Versalles, El Cairo, Toro, Bolívar, Roldanillo, San Pedro, Florida, Andalucía, Guacarí, Dagua, El Águila y Pradera | Realizar los estudios y diseños de 24 sectores de intervención en diferentes corregimientos y/o veredas afectadas | Realizar 24 estudios y diseños | 24 | 24 | 100,00 | | | | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. | | |
| | | | Realizar la ejecución de las obras de 24 sectores de intervención en diferentes corregimientos y/o veredas afectadas | Realizar 24 obras | | | | 24 | 24 | 100 | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. | | |
| | Optimizar el abastecimiento de agua de 11 acueductos rurales(PAEI-PDA). | Optimización de sistemas de acueductos en los municipios de Ulloa, Alcalá, Candelaria, Caicedonia, Vijes, La Cumbre, Roldanillo, Versalles y El Águila | Realizar la revisión y radicación de proyectos para la viabilización frente a Ventanilla Única del MAVDT | 11 proyectos viabilizados por Vnbtanilla Única del MAVDT | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. | | |
| | | | Realizar la contratación de los sistemas de acueducto a optimizar | 5 proyectos contratados para su optimización | | | | 5 | 0 | 0 | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. | | |
| NOTA 1: Los resultados del Plan de Acción correspondientes a la optimización de 11 sistemas de acueductos rurales, estuvieron supeditados al Convenio 832 de 2009 suscrito entre ACUAVALLE E.S.P. y la Gobernación, del Cierre Financiero del FIA y la vinculación de los municipios al PDA. En este sentido, durante el 2011 no pudo gestionarse ante Ventanilla Única del MAVDT, ni mucho menos ejecutarse, ni un solo proyecto, debido al incumplimiento de ACUAVALLE en la entrega de los estudios y diseños de los proyectos según los compromisos adquiridos en el Comité Directivo del PDA. El Convenio 832 se terminó de manera anticipada en Diciembre de 2011 y se encuentra en proceso de liquidación. | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 2: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., invirtió recursos del PDA por valor de \$ 4.921,48 millones, en 31 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado y drenajes pluviales en zonas rurales y urbanas, beneficiando a 75.046 habitantes de 13 municipios del departamento, y generando 217 empleos directos. De estos 31 proyectos, 27 se encuentran totalmente ejecutados y 4 en proceso de ejecución; 27 corresponden a sistemas de acueducto y 4 a sistemas de alcantarillado. Adicionalmente, se realizaron las gestiones necesarias para obtener recursos del Fondo Nacional de Calamidades - Subcuenta Colombia Humanitaria por valor de \$ 6.931,50 millones. Se identificaron, priorizaron y se encuentran en proceso de ejecución 43 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado, beneficiándose 198.056 habitantes especialmente del sector rural de 18 municipios, a saber: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Cali, Cartago, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Obando, Río Frio, Sevilla, Toro, Trujillo, Versalles y Vijes. Con estos 43 proyectos, de los cuales 34 son de sistemas de acueducto, 8 de alcantarillado y 1 de residuos sólidos, se generan 343 empleos directos. En síntesis, se han ejecutado en su totalidad 27 proyectos y 47 se encuentran en proceso de ejecución, para un valor total de \$ 11.852,98 millones, que incluye los costos de Interventoría y el 2% correspondiente al seguimiento que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ver Tabla No. 4. Se benefician 273.102 habitantes y se generan 560 empleos directos. | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 3: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. adelantó la revisión de los 6 estudios y diseños presentados por ACUAVALLE en el marco del Convenio 0832, pero por no cumplir con los requisitos legales y documentales exigidos, estos proyectos no se presentaron a Ventanilla Única del MVCT para su viabilización | | | | | | | | | | | | | |

CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN

Gerente VALLECAUCANA DE AGUAS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

ALBEIRO BELALCAZAR HENAO

Asistente de Gerencia - VALLECAUCANA DE AGUAS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL INFORME

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
|  DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACION | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PLAN DE ACCION 2011 COSTOS SUBPROIGRAMA CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | CODIGO: |
| | | | VERSION: |
| | | | FECHA DE APROBACION: |
| | | | PAGINA: |
| | | | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION |
|---------------------|--------|--|
| EJE | 4 | GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL |
| OBJETIVO ESPECIFICO | 404 | Fortalecer y mejorar el abastecimiento de agua potable y la recolección, disposición y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos en el área urbana y rural del Valle del Cauca. |
| PROGRAMA | 4041 | Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento |
| SUBPROGRAMA | 40412 | Abastecimiento y potabilización de acueductos urbanos y rurales. |
| ENTIDAD | | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP |

| META PRODUCTO | | | TOTAL | Recursos propios | Sistema general de participaciones | Recursos del departamento | Crédito | Regalías y compensaciones | Aportes | Otros | OTROS |
|---------------|---|-------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| COD | DESCRIPCION | | | | | | | | | NACION | MUNICIPIOS |
| | Reconstruir y rehabilitar 24 sistemas de acueducto afectados por la emergencia invernal | PROGRAMADO | 3.191.464.016 | | 957.439.205 | 638.292.803 | | | | 1.595.732.008 | |
| | | EJECUTADO | 2.902.039.962 | | 957.439.205 | 638.292.803 | | | | 1.306.307.954 | |
| | | % EJECUCION | 90,93 | | 100,00 | 100,00 | | | | 81,86 | |
| | Optimizar el abastecimiento de agua de 11 acueductos rurales(PAEI-PDA). | PROGRAMADO | 12.331.114.949 | | 5.473.499.604 | 408.510.688 | | | | 4.963.534.205 | 1.485.570.451 |
| | | EJECUTADO | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| | | % EJECUCION | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALES | | PROGRAMADO | 15.522.578.965 | | 6.430.938.809 | 1.046.803.491 | | | | 6.559.266.213 | 1.485.570.451 |
| | | EJECUTADO | 2.902.039.962 | | 957.439.205 | 638.292.803 | | | | 1.306.307.954 | 0,00 |
| | | % EJECUCION | 18,70 | | 14,89 | 60,98 | | | | 19,92 | 0,00 |

NOTA 1: Los resultados del Plan de Acción correspondientes a la optimización de 11 sistemas de acueductos rurales, estuvieron supeditados al Convenio 832 de 2009 suscrito entre ACUAVALLE E.S.P. y la Gobernación, del Cierre Financiero del FIA y la vinculación de los municipios al PDA. En este sentido, durante el 2011 no pudo gestionarse ante Ventanilla Única del MAVDT, ni mucho menos ejecutarse, ni un solo proyecto, debido al incumplimiento de ACUAVALLE en la entrega de los estudios y diseños de los proyectos según los compromisos adquiridos en el Comité Directivo del PDA. El Convenio 832 se terminó de manera anticipada en Diciembre de 2011 y se encuentra en proceso de liquidación.

NOTA 2: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., invirtió recursos del PDA por valor de \$ 4.921,48 millones, en 31 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado y drenajes pluviales en zonas rurales y urbanas, beneficiando a 75.046 habitantes de 13 municipios del departamento, y generando 217 empleos directos. De estos 31 proyectos, 27 se encuentran totalmente ejecutados y 4 en proceso de ejecución; 27 corresponden a sistemas de acueducto y 4 a sistemas de alcantarillado. Adicionalmente, se realizaron las gestiones necesarias para obtener recursos del Fondo Nacional de Calamidades - Subcuenta Colombia Humanitaria por valor de \$ 6.931,50 millones. Se identificaron, priorizaron y se encuentran en proceso de ejecución 43 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado, beneficiándose 198.056 habitantes especialmente del sector rural de 18 municipios, a saber: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Cali, Cartago, Ginebra, Guacari, Jamundi, La Cumbre, La Unión, Obando, Rio Frio, Sevilla, Toro, Trujillo, Versalles y Vijes. Con estos 43 proyectos, de los cuales 34 son de sistemas de acueducto, 8 de alcantarillado y 1 de residuos sólidos, se generan 343 empleos directos.

CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN
Gerente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

ALBEIRO BELALCAZAR HENAO
Asistente de Gerencia VALLECAUCANA DE AGUAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO DEL VALLED DEL CAUCA  GOBERNACION | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PLAN DE ACCION 2011 INFORMACION BASICA DEL SUBPROGRAMA CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | CODIGO: |
| | | VERSION: |
| | | FECHA DE APROBACION: |
| | | PAGINA: |
| | | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION |
|---------------------|--------|--|
| EJE | 4 | GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL |
| OBJETIVO ESPECIFICO | 404 | Fortalecer y mejorar el abastecimiento de agua potable y la recolección, disposición y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos en el área urbana y rural del Valle del Cauca. |
| PROGRAMA | 4041 | Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento |
| SUBPROGRAMA | 40412 | Abastecimiento y potabilización de acueductos urbanos y rurales. |
| ENTIDAD | | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP |

| Meta de Producto | | | Indicador de Producto, avances programados y alcanzados | | | | | | PROYECTO |
|------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|------|-----------|--------|--|
| Código | Descripción Meta al 2011 | Ponderación (%) | Nombre | Formula | Linea de base 2007 | 2011 | | | |
| | | | | | | Prog | alcanzado | % | |
| | Reconstruir y rehabilitar 24 sistemas de acueducto afectados por la emergencia invernal | | Acueductos afectados por la emergencia invernal reconstruidos y rehabilitados | Número de acueductos afectados por la emergencia invernal reconstruidos y/o rehabilitados | ND | 24 | 24 | 100,00 | Atención a las afectaciones en la infraestructura de los sistemas de acueducto presentadas por la emergencia invernal en la zona rural de los municipios de Versalles, El Cairo, Toro, Bolívar, Roldanillo, San Pedro, Florida, Andalucía, Guacarí, Dagua, El Águila y Pradera |
| | Optimizar el abastecimiento de agua de 11 acueductos rurales(PAEI-PDA). | | Sistemas de abastecimiento de agua en acueductos rurales optimizados | Número de abastecimientos de agua en acueductos rurales optimizados | ND | 11 | 0 | 0,00 | Optimización de sistemas de acueductos en los municipios de Ulloa, Alcalá, Candelaria, Caicedonia, Vijes, La Cumbre, Roldanillo, Versalles y El Águila |

NOTA 1: Los resultados del Plan de Acción correspondientes a la optimización de 11 sistemas de acueductos rurales, estuvieron supeditados al Convenio 832 de 2009 suscrito entre ACUAVALLE E.S.P. y la Gobernación, del Cierre Financiero del FIA y la vinculación de los municipios al PDA. En este sentido, durante el 2011 no pudo gestionarse ante Ventanilla Única del MAVDT, ni mucho menos ejecutarse, ni un solo proyecto, debido al incumplimiento de ACUAVALLE en la entrega de los estudios y diseños de los proyectos según los compromisos adquiridos en el Comité Directivo del PDA. El Convenio 832 se terminó de manera anticipada en Diciembre de 2011 y se encuentra en proceso de liquidación.

NOTA 2: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., invirtió recursos del PDA por valor de \$ 4.921,48 millones, en 31 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado y drenajes pluviales en zonas rurales y urbanas, beneficiando a 75.046 habitantes de 13 municipios del departamento, y generando 217 empleos directos. De estos 31 proyectos, 27 se encuentran totalmente ejecutados y 4 en proceso de ejecución; 27 corresponden a sistemas de acueducto y 4 a sistemas de alcantarillado. Adicionalmente, se realizaron las gestiones necesarias para obtener recursos del Fondo Nacional de Calamidades - Subcuenta Colombia Humanitaria por valor de \$ 6.931,50 millones. Se identificaron, priorizaron y se encuentran en proceso de ejecución 43 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado, beneficiándose 198.056 habitantes especialmente del sector rural de 18 municipios, a saber: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Cali, Cartago, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Obando, Rio Frío, Sevilla, Toro, Trujillo, Versalles y Vijes. Con estos 43 proyectos, de los cuales 34 son de sistemas de acueducto, 8 de alcantarillado y 1 de residuos sólidos, se generan 343 empleos directos.

CARLOS EUARDO CALDERON LLANTEN
Gerente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

ALBEIRO BELALCAZAR HENAO
Profesional Asistente Gerencia VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL INFORME