VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P
Nit. 900.333.452-1

PDA

CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO NO. 2 AL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA DE CIVIL NO. VA-04-01-03.055-2011 CELEBRADO EL DÍA DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE (2011) ENTRE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P Y GEOMETRÍA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA.

Entre los suscritos a saber, **CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN**, mayor de edad, vecino de Santiago de Cali, portador de la cedula de ciudadanía No. 10.535.822 de Popayán, de quien en su calidad de **GERENTE GENERAL**, nombrado mediante Decreto 1576 del 16 de diciembre de 2010 y posesionado mediante acta 2010-0358, actuando en nombre y representación de la empresa **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP**, sociedad de servicios públicos oficial constituida mediante escritura pública No. 4792 del 28 de octubre del 2009 de la Notaria Tercera del Circulo de Cali, modificada por la escritura 5969 del 31 de diciembre del 2009, igualmente de la Notaria Tercera del Circulo de Cali, cuyo domicilio social principal está establecido en la ciudad de Cali, identificada tributariamente con el NIT No. 900.333.452-1, debidamente autorizado para contratar, quien para efectos legales se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte, por otra parte la señora **MARIANA ÁNGEL VALENCIA** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 67.030.970 de Cali quien obra en nombre y representación de la empresa **GEOMETRÍA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA** y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido en celebrar el presente contrato adicional en tiempo, previas estas consideraciones: **1)** Que el día 7 de diciembre de 2010 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4579 de 2010, mediante el cual declaró la situación de desastre en el territorio colombiano, con fundamento en la fuerte ola invernal ocasionada por el fenómeno de la Niña 2010-2011; en la misma fecha, el Gobierno Nacional haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales, y por razón de grave calamidad pública expidió el Decreto No. 4580 de 2010 declarando el estado de emergencia económica, social y ecológica, para atender esta emergencia el Gobierno Nacional, mediante Decreto 4702 del 21 de diciembre de 2010 en su artículo 4º, dispuso que el Fondo Nacional de Calamidades - FNC, puede transferir recursos a entidades públicas del orden nacional o territorial, así como a entidades privadas, para su administración y cumplimiento de tareas inherentes a la declaratoria de desastre. **2)** Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial presentó a la junta directiva del Fondo Nacional de Calamidades, el proyecto para asegurar la rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en los municipios afectados por el fenómeno de la niña, y realizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos en zonas vulnerables, solicitando recursos al FNC por valor de DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($212.354.000.000), los cuales se ejecutarían de acuerdo con el esquema operativo establecido por los PDA. **3)** Que como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial suscribió con el FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA - FIDUPREVISORA S.A., el Convenio Interadministrativo No. 1005-09-029-2011 (MAVDT), cuyo objeto es: *"aunar esfuerzos para adelantar las actividades necesarias para asegurar la rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en los municipios afectados por la ola invernal y realizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos en zonas vulnerables".* ***4)*** Que el día 28 de marzo del 2011 se suscribió el Convenio Interdaministrativo de Uso de Recursos número 23 entre el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento del Valle del Cauca para la ejecución de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta –Colombia

Humanitaria en el marco del fenómeno de la niña 2010-2011, para ejecutar **43 proyectos en 18 municipios** los cuales fueron avalados y aprobados tanto por el Consejo Directivo del PDA, como por el CREPAD y posteriormente remitidos al MAVDT Ministerio y el Fondo Nacional de Calamidades para su aprobación. Para cada uno de los 43 proyectos se desarrollaron: Ficha técnica, registro fotográfico y presupuesto. **5)** Que el día 31 de agosto del 2011 se suscribió entre el Departamento del Valle del Cauca y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. el Convenio No. 1033 del 2011, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos entre EL DEPARTAMENTO y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P., para que esta ultima ejecute los cuarenta y tres (43) proyectos por valor total de **SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS** ($ 6.931.368.793,oo), viabilizados con recursos del Fondo Nacional de Calamidades, aprobados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Oficio No. 5100-2-70592 del 9 de agosto de 2011, recursos que serán administrados por Fiduprevisora S.A. El día 8 de marzo del 2012, se perfecciono el Otro Si al Convenio No. 1033 del 2011 a través del cual se prorrogo el término de vigencia del mismo hasta el día 30 de junio del 2012.**6)** Que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P en calidad de empresa de servicios públicos y como tal regida por la Ley 142 de 1994 procedió a hacer uso del procedimiento señalado en el artículo vigésimo tercero del Reglamento Interno de Contratación de los **Contratos sometidos al procedimiento de solicitud de una sola oferta u oferta única**. Se podrá contratar directamente en los siguientes casos: "... 4. Cuando se trate de urgencia evidente, planes de contingencia, manejos de emergencias o situaciones de desastre natural, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 4548 del 23 de noviembre del 2009, o las excepciones al mismo en estos casos". **7)** Que en vista de lo anterior y de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Contratación el día 2 de septiembre del 2011 se envió vía correo electrónico la invitación No. 009-2011 para presentar oferta a la empresa GEOMETRÍA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA haciendo entrega de la misma el día 13 de septiembre del 2011, cumpliendo con todo lo requerido en la misma, procediendo VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P a suscribir el respectivo contrato **8)** Que el día trece (13) de septiembre del dos mil once (2011) se celebró el contrato No. VA-04-01-06.046-2011 con el ingeniero ANDRÉS ALBERTO ÁLVAREZ TORO para que ejerciera la interventoria del contrato de obra civil VA-04-01-03.055-2011 perfecionado entre VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P y GEOMETRÍA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA. **9)** Que el día veintitrés (23) de septiembre del dos mil once (2011) se suscribió acta de inicio entre en contratista y el interventor pactándose como fecha de terminación el día veintitrés (23) de enero del dos mil doce (2012). **10)** Que el día 30 de diciembre del 2011 se suscribió contrato de cesión entre VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P y ANDRÉS ALBERTO ÁLVAREZ TORO, a favor de la empresa DACOIN S.A.S representada legalmente por el ingeniero TONY NÚÑEZ GARCÍA. **11)** Que el día 13 de enero del 2012 se suscribió a solicitud del contratista, contrato adicional en tiempo por el término de 45 días calendario, fijándose como nueva fecha de vencimiento del contrato el día 9 de marzo del 2012. **12)** Que el día 27 de febrero del 2012 el contratista le solicita a la empresa DACOIN S.A.S, interventora del contrato No. VA-04-01-03.055-2011, se amplié el término de ejecución del contrato por 30 días calendario, debido a que se han presentado problemas en el acceso a los sitios de obra en la zona rural del municipio de Obando (corregimiento de San Isidro y Vereda Yucatán) por derrumbes en las vías, lo cual ha imposibilitado el transporte de materiales a los sitios de obra, generando un retraso en la ejecución del proyecto. **13)** Que el día 28 de febrero del 2012 el ingeniero **TONY NÚÑEZ GARCÍA**, actuando como representante legal de la sociedad **DACOIN S.A.S** envía oficio dirigido a la ingeniera **CAROLINA VILLARREAL**

VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P
Nit. 900.333.452-1

PDA

AGUILERA, supervisora del contrato de interventoria, por medio del cual conceptúa que es viable otorgar una prorroga en el termino de ejecución del contrato por 30 días calendario al término inicialmente pactado en el contrato VA-04-01-03.055-2011, por las razones antes manifestadas. **14)** Que el día 29 de febrero del 2012, el ingeniero CARLOS ORTEGA MARTÍNEZ, Director Técnico de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P y la ingeniera CAROLINA VILLARREAL AGUILERA, Supervisora del Contrato de Interventoria VA-04-01-06.046-2011 le solicitan al Gerente que se suscriba contrato adicional en tiempo al contrato VA-04-01-03.055-2011 por el término de 30 días calendario. **15)** Que en atención a lo antes mencionado, se hace preciso suscribir el presente contrato adicional en tiempo, adición que se acuerda en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-OBJETO:** El presente contrato tiene por objeto adicionar en treinta (30) días calendario el tiempo de ejecución del contrato pactado en la clausula quinta del contrato No. VA-04-01-03.055-2011, determinándose como fecha de vencimiento del contrato el día nueve (09) de abril del dos mil doce (2012). **CLÁUSULA SEGUNDA.** El contratista deberá realizar la ampliación la garantía única de acuerdo con el término establecido en el presente contrato adicional. **CLAUSULA TERCERA:** En atención al principio de publicidad el presente contrato se publicara en la página web de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. CLAUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato original quedan vigentes, en cuanto no se opongan a la presente adición. **CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución requiere de la aprobación de la ampliación de la garantía. Dado en Santiago de Cali, a los ocho (8) días del mes de marzo del dos mil doce (2012).

EL CONTRATANTE

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN
Gerente General

EL CONTRATISTA.

MARIANA ÁNGEL VALENCIA
CC. 67.030.970 de Cali

TONY NÚÑEZ GARCÍA
DACOIN S.A.S
Interventor

Proyecto y Elaboró: Mónica López Ospina
Reviso: Diana Imelda Quiroga Varón

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

Ciudad de Expedición	Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CALI	CALI	45	45-40-101010082	2

Fecha Expedición			Vigencia Desde			A las	Vigencia Hasta			A las	Tipo de Movimiento
Dia	Mes	Año	Día	Mes	Año	Horas	Día	Mes	Año	Horas	
16	03	2012	20	09	2011	00:00	09	04	2012	00:00	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social	Identificación :
GEOMETRIA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA	900.227.490-6

Dirección :	Ciudad :	Teléfono :
CALLE 17 36 B 18	CALI, VALLE	3371671

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario :	Identificación :
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	900.333.452-1

Dirección :	Ciudad :	Teléfono :
AV 2N NRO 47C 02 TEL 6653810	CALI, VALLE	6653810

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-RCE-002A, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:

GARANTIZAR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO VA-04-01-03.055-2011 REFERENTE A CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES POR EMERGENCIA INVERNAL EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SEGUN ANEXO 1,CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES,SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA,EN EL MARCO DEL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011.
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	20/09/2011	09/04/2012	$107,119,999.67	$107,119,999.67

DEDUCIBLE : 10.00 % EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV

OBSERVACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO No. 2 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2012 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUALES.

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
$ ******36,391.00	$ **********0.00	$ *******5,822.00	$ ***********42,214.00	$ ******107,119,999.67	16 / 03 / 2012

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DARIO CASTRILLON RODRIGUEZ	91936	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - Telefono: 6672954 - CALI

(415)7709998021167(8020)11011613831044(3900)000000042214(96)20130309

REFERENCIA PAGO: 1101161383104-4

45-40-101010082

FIRMA AUTORIZADA: Ramiro García Berrio – Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

310

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

Ciudad de Expedición	Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CALI	CALI	45	45-44-101024783	3

Fecha Expedición			Vigencia Desde			A las	Vigencia Hasta			A las	Tipo de Movimiento
Dia	Mes	Año	Día	Mes	Año	Horas	Día	Mes	Año	Horas	
16	03	2012	20	09	2011	00:00	09	04	2015	00:00	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social	Identificación :
GEOMETRIA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA	900.227.490-6

Dirección :	Ciudad :	Teléfono :
CALLE 17 36 B 18	CALI, VALLE	3371671

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario :	Identificación :
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	900.333.452-1

Dirección :	Ciudad :	Teléfono :
AV 2N NRO 47C 02 TEL 6653810	CALI, VALLE	6653810

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-CU-010A, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:

GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES,ESTABILIDAD DE LA OBRA,SEGUN CONTRATO VA-04-01-03.055-2011 REFERENTE A CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES POR EMERGENCIA INVERNAL EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SEGUN ANEXO 1,CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES,SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA,EN EL MARCO DEL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011.
NOTA:LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SON DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO FINAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	20/09/2011	09/08/2012	$88,501,314.40	$88,501,314.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20/09/2011	09/04/2015	$22,125,328.60	$22,125,328.60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si Ampara 2 Años, 4 Meses y 3 Días *		$22,125,328.60	$22,125,328.60

OBSERVACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO No. 2 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2012 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUALES.

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
$ ******38,066.00	$ *******4,000.00	$ *******6,730.00	$ **********48,796.00	$ ******132,751,971.60	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DARIO CASTRILLON RODRIGUEZ	91936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - Telefono: 6672954 - CALI

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

45-44-101024783

FIRMA AUTORIZADA: Ramiro Garcia Berrio – Vicepresidente de Fianzas

(415)7709998021167(8020)11011613830060(3900)000000048796(96)20160308

REFERENCIA PAGO: 1101161383006-0

Mariana Angel V.

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogota D.C. Telefono: 2186977

NASLYSANTANA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

Ciudad de Expedición	Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CALI	CALI	45	45-40-101010082	3

Fecha Expedición			Vigencia Desde			A las	Vigencia Hasta			A las	Tipo de Movimiento
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Horas	Día	Mes	Año	Horas	
20	03	2012	20	09	2011	00:00	09	04	2012	00:00	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social	Identificación
GEOMETRIA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA	900.227.490-6

Dirección	Ciudad	Teléfono
CALLE 17 36 B 18	CALI, VALLE	3371671

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario	Identificación
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	900.333.452-1

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV 2N NRO 47C 02 TEL 6653810	CALI, VALLE	6653810

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-RCE-002A, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:

GARANTIZAR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO VA-04-01-03.055-2011 REFERENTE A CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES POR EMERGENCIA INVERNAL EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SEGUN ANEXO 1,CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES,SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA,EN EL MARCO DEL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011.
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	20/09/2011	09/04/2012	$107,120,000.00	$107,119,999.67

DEDUCIBLE : 10.00 % EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV

OBSERVACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA SUMA ASEGURADA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUALES.

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******107,120,000.00	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DARIO CASTRILLON RODRIGUEZ	91936	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - Telefono: 6672954 - CALI

45-40-101010082

FIRMA AUTORIZADA: Ramiro Garcia Berrio – Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR